

梅州市人民政府办公室公文办理呈批表

紧急程度:

密 级:

来文单位	省住建厅	收文日期	2019/9/16	来文字号	
		办文编号	综一 A19689		
标题	关于全省 2019 年 1-8 月住房保障工作目标任务完成情况的通报				
【内容摘要】 来文称：该厅现将全省各地 2019 年 1-8 月棚户区改造等住房保障工作目标任务完成情况通报各地。 ●1-8 月，梅州发放租赁补贴完成率 190.9%；棚户区基本建成任务完成率 100%。					
【拟办意见】 转各县（市、区）人民政府和市住房保障工作领导小组各成员单位阅知。 以上拟办意见，已呈市政府相关领导签批同意，请按照办理。 梅州市人民政府办公室 2019 年 9 月 26 日					
【领导批示】					
备注					

市府办公室阅文室，联系电话：2250668，综合一科经办人：叶 建，联系电话：2250862

市政府办	收字第 689 号
	2019年9月16日 10时5分

市政府办	收字第 1215 号
	2019年9月16日 14时43分

广东省住房和城乡建设厅

广东省住房和城乡建设厅关于全省 2019 年 1-8 月住房保障工作目标任务完成情况的通报

各地级以上市人民政府：

为督促各地加快棚户区改造和租赁补贴发放等目标任务进度，确保完成 2019 年国家下达我省住房保障目标任务，现将全省各地 2019 年 1-8 月棚户区改造等住房保障工作目标任务完成情况通报如下：

一、新开工完成情况

1-8 月，全省各地新开工棚户区改造住房 23669 套，占年度目标任务的 94.8%。其中，广州（完成比例 108.4%，下同）、深圳（100%）、湛江（100%）三市已完成年度目标任务，汕头（83.7%）、韶关（72.1%）两市进度低于全省平均水平，茂名（14.7%）进度滞后。

二、租赁补贴发放情况

1-8 月，全省各地实施发放租赁补贴 24087 户，占总目标任务的 133.2%。全省已有十五个地市完成年度目标任务。

三、基本建成完成情况

1-8 月，全省各地基本建成棚户区改造住房 17177 套，占总目标任务的 97.5%。其中，茂名（225.7%）、惠州（131.9%）、深

圳（106.9%）、韶关（100%）、梅州（100%）五市已完成基本建成任务，肇庆（35.8%）进度滞后。

附件：1. 2019年1-8月广东省各市完成住房保障工作目标情况排行表

2. 2019年1-8月广东省各市完成住房保障工作目标情况通报表



广东省住房和城乡建设厅

2019年9月11日

（联系人：林伟兵，联系电话：020-83133681）

公开方式：依申请公开

抄送：许瑞生副省长、省政府督查室、省发展改革委、财政厅、自然资源厅、国资委，各地级以上市住房和城乡建设局、住房保障办。

附件 1

2019 年 1-8 月广东省各市完成住房保障工作目标情况排行表

棚户区开工（城市棚户区）（套）		发放租赁补贴（户）		棚户区基本建成任务（套）	
城市	完成率（%）	城市	完成率（%）	城市	完成率（%）
广东省	94.8	广东省	133.2	广东省	97.5
广州市	108.4	潮州市	1420.0	茂名市	225.7
深圳市	100	河源市	397.8	惠州市	131.9
湛江市	100	中山市	333.0	深圳市	106.9
汕头市	83.7	惠州市	302.0	韶关市	100.0
韶关市	72.1	珠海市	243.7	梅州市	100.0
茂名市	14.7	梅州市	190.9	广州市	90.1
珠海市	—	云浮市	188.3	江门市	87.3
佛山市	—	湛江市	167.0	云浮市	83.7
河源市	—	江门市	126.7	揭阳市	74.3
梅州市	—	广州市	123.7	肇庆市	35.8
惠州市	—	清远市	123.6	珠海市	—
汕尾市	—	汕头市	116.7	汕头市	—
东莞市	—	深圳市	108.1	佛山市	—
中山市	—	佛山市	101.3	河源市	—
江门市	—	汕尾市	100.0	汕尾市	—
阳江市	—	肇庆市	99.3	东莞市	—
肇庆市	—	韶关市	97.0	中山市	—
清远市	—	茂名市	95.0	阳江市	—
潮州市	—	东莞市	—	湛江市	—
揭阳市	—	阳江市	—	清远市	—
云浮市	—	揭阳市	—	潮州市	—

备注：2019 年我省棚户区改造任务均为城市棚户区。

标注“—”的单位格，表明该市没有此项目标任务。

附件 2

2019 年 1-8 月广东省各市完成住房保障工作目标情况通报表

地区分类	新开工建设任务 (套)					发放租赁补贴 (户)			棚户区基本建成任务 (套)		
	棚户区(城市棚户区)					目标任务户数	在保障户数	完成比例 (%)	目标建成套数	基本建成套数	完成比例 (%)
	目标任务套数	已开工套数	完成比例 (%)	其中棚户区货币安置数	占已开工比例 (%)						
广东省	24960	23669	94.8	712	3	18090	24087	133.2	17621	17177	97.5
广州市	14641	15875	108.4	0	0	10000	12373	123.7	7500	6754	90.1
深圳市	4448	4448	100	0	0	923	998	108.1	1140	1219	106.9
珠海市	0	12	0	12	100	300	731	243.7	0	12	0.0
汕头市	2700	2259	83.7	0	0	1860	2171	116.7	0	0	0.0
佛山市	0	0	0	0	0	770	780	101.3	0	0	0.0
韶关市	297	214	72.1	0	0	100	97	97.0	3638	3638	100.0
河源市	0	0	0	0	0	46	183	397.8	0	0	0.0
梅州市	0	0	0	0	0	285	544	190.9	2280	2280	100.0
惠州市	0	0	0	0	0	350	1057	302.0	656	865	131.9
汕尾市	0	0	0	0	0	396	396	100.0	0	0	0.0
东莞市	0	0	0	0	0	0	885	0.0	0	0	0.0
中山市	0	0	0	0	0	100	333	333.0	0	0	0.0
江门市	0	0	0	0	0	120	152	126.7	189	165	87.3
阳江市	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0
湛江市	161	161	100	0	0	230	384	167.0	0	0	0.0
茂名市	2713	400	14.7	400	100	1133	1076	95.0	288	650	225.7
肇庆市	0	0	0	0	0	285	283	99.3	424	152	35.8
清远市	0	300	0	300	100	1112	1374	123.6	0	300	0.0
潮州市	0	0	0	0	0	20	284	1420.0	0	0	0.0
揭阳市	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1260	936	74.3
云浮市	0	0	0	0	0	60	113	188.3	246	206	83.7